

Abnahme-/Inbetriebsetzungsprotokoll

Übergabestation gemäß E.4, E.5 und E.7 der technischen Anwendungsregel VDE-AR-N 4110

Durch Anlagenerrichter auszufüllen!

_____ Neuerrichtung Erweiterung
Vorgangsnummer

1) Anlagenbetreiber

Vorname, Name bzw. Firmenname

Telefon

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

2) Anlagenerrichter

Vorname, Name bzw. Firmenname

Telefon

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

3) Anlagenstandort

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Gemarkung, Flur, Flurstück

geographische Koordinaten (Gauß-Krüger-System)

4) Bezeichnung der Anlage

Bezugsanlage Erzeugungsanlage Mischanlage/Speicher

5) Bereitstellung der Messeinrichtung und Messstellenbetrieb

grundzuständiger Messstellenbetreiber
 anderer Messstellenbetreiber, MSB-ID lt. MSB-Rahmenvertrag: _____

6) erforderliche Unterlagen zur Abnahme

aktuelles Übersichtsschaltbild der Übergabestation
 Lageplan mit eingezeichneter Kabellage mindestens M 1:1000
 Erdungsmessprotokoll
 Kabelprüfprotokoll (wenn MS Kundenkabel)
 Errichterbestätigung nach DGUV Vorschrift 3
Erfolgt Änderungen gegenüber den bisher eingereichten Projektunterlagen? ja nein

Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE-Normen, der VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation nach DGUV-Vorschrift 3 §3 und §5 für betriebsbereit erklärt.
Die Übergabestation gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN/VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.

Hinweis zum Strombezug: Vor Aufnahme der Anschlussnutzung ist durch den Anschlussnutzer ein Stromliefervertrag mit einem Stromlieferanten abzuschließen.

TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG
Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
USt-IdNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722



Ein Unternehmen der:



Ort, Datum



Unterschrift Anlagenbetreiber



Unterschrift Anlagenerrichter
(Elektrofachbetrieb)

Durch Netzbetreiber auszufüllen!

7) Angaben zur Übergabestation

Stationsbezeichnung _____

MS-Anschlussanlage _____

- Eigentumsgrenze Schraubverbindungen am Kabelendverschluss der netzseitigen Kabelzelle
 Schraubverbindungen am Kabelendverschluss der Übergabezelle
 Schraubverbindungen am Kabelendverschluss der Trafozelle

Zugriffsrecht des Netzbetreibers auf die Schaltgeräte im Eingangsfeld der anschlussnehmereigenen Schaltanlagen vereinbart ja nein

8) Ergebnis der Abnahme

- Einspeisekennzeichnung (Ⓞ) an der Übergabestelle vorhanden ja nein nicht erforderlich
Abnahme entsprechend Checkliste erfolgt ja nein
Der Inbetriebsetzung der Anlage wird zugestimmt ja nein
Mit der Abnahme wird keine Haftung für die Betriebssicherheit der anschlussnehmereigenen Anlage durch den Netzbetreiber übernommen.

8) Restarbeiten, Mängel, Bemerkungen

Verantwortlichkeit Termin

8) Restarbeiten, Mängel, Bemerkungen	Verantwortlichkeit	Termin
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bei Erzeugungsanlagen: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis maximal 6 Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage, maximal jedoch 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit.

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am/um: _____

Bei Anlagen mit Fernwirkankopplung: Die Inbetriebnahme der Fernwirkankopplung ist separat durchzuführen und zu dokumentieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.thueringer-energienetze.com/netzsicherheit

_____	X	_____
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber oder dessen Bevollmächtigter	Unterschrift Netzbetreiber

Anlagen:
Checkliste zur Abnahme von Übergabestationen (Liste 1-4)

Datenschutz-Hinweis: TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG verarbeitet und ggf. übermittelt die personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck und gemäß dem im Internet unter www.thueringer-energienetze.com/datenschutz.aspx bereitgestellten Dokument „Datenschutzinformation nach Art. 13 und 14 DSGVO“.